

Gare espletate	Lotti	Importo totale lotto	Oneri sicurezza	Importo lavori o fornitura	Data aggiudicazione	Aggiudicataria	Lotti	Partita IVA	Importo aggiudicato	IVA	Importo contrattuale (IVA inclusa)	ribasso	importo corrispondente al ribasso	
		127.180.000,00	4.970.000,00	122.210.000,00					117.036.353,34		128.894.970,99		10.779.048,10	
MAP Fornitura e posa in opera di moduli abitativi provvisori in legno (€57.000.000 a base di gara oltre €1.710.000,00 per oneri sicurezza)	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00	07/07/2009	R.T.I. CME - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SCAR.L.	1	00916510365	5.130.000,00	10%	5.643.000,00	13,00%	741.000,00	
	6	35.226.000,00	1.026.000,00	34.200.000,00		COSMO HAUS	6	02487720241	30.879.180,00	10%	33.967.098,00	12,71%	3.320.820,00	
	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		MERCATONEUNO SERVICE	1	00124270224	5.405.880,00	10%	5.946.468,00	8,16%	465.120,00	
	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		AUTOTRASPORTI SULMONA (VI)	1	00127350403	5.415.171,00	10%	5.956.688,10	8,00%	455.829,00	
	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		R.T.I. ILLE PREFABBRICATI SPA	1	01324670544	5.437.497,90	10%	5.981.247,69	7,61%	433.502,10	
	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		BELWOOD	1	01324670544	5.437.497,90	10%	5.981.247,69	7,61%	433.502,10	
	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI DI VERUCCHIO	1	01324670544	5.437.497,90	10%	5.981.247,69	7,61%	433.502,10	
MUSP I	1	1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00	22/07/2009	R.T.I. CEMIT S.r.L.	1	03572360729	1.751.400,00	10%	1.926.540,00	7,70%	138.600,00	
	5	1.627.500,00	77.500,00	1.550.000,00		WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.	5	03572360729	1.508.150,00	10%	1.658.965,00	7,70%	119.350,00	
	6	1.575.000,00	75.000,00	1.500.000,00		R.T.I. CEMIT S.r.L.	6	03572360729	1.459.500,00	10%	1.605.450,00	7,70%	115.500,00	
	11	1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00		WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.	11	03572360729	1.751.400,00	10%	1.926.540,00	7,70%	138.600,00	
	7	2.835.000,00	135.000,00	2.700.000,00		MONSUD S.p.A.	7	00296690647	2.673.000,00	10%	2.940.300,00	6,00%	162.000,00	
	10	5.145.000,00	245.000,00	4.900.000,00		R.T.I. STEDA S.p.A.	10	02448772024	4.606.000,00	10%	5.066.600,00	11,00%	539.000,00	
	12	7.350.000,00	350.000,00	7.000.000,00		F.LLI PESSOT SNC	12	00829300672	6.843.900,00	10%	7.528.290,00	7,23%	506.100,00	
	13	5.250.000,00	250.000,00	5.000.000,00		A.T.I. CMP COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE Srl	13	01032490672	4.848.500,00	10%	5.333.350,00	8,03%	401.500,00	
	14	787.500,00	37.500,00	750.000,00		BTP VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI S.r.l.	14	01724560188	779.625,00	10%	857.587,50	1,05%	7.875,00	
	15	5.460.000,00	260.000,00	5.200.000,00		R.T.I. SPAR	15	0308538023	5.330.000,00	10%	5.863.000,00	2,50%	130.000,00	
	16	4.200.000,00	200.000,00	4.000.000,00		F.LLI SAVINI S.r.L.	16	03978500720	3.917.200,00	10%	4.308.920,00	7,07%	282.800,00	
	20	2.310.000,00	110.000,00	2.200.000,00		R.T.I. TOSONI S.p.A.	20	02448772024	2.112.000,00	10%	2.323.200,00	9,00%	198.000,00	
	18	1.995.000,00	95.000,00	1.900.000,00		SAIRA EUROPE	18	02474410616	1.738.500,00	10%	1.912.350,00	13,50%	256.500,00	
	21	630.000,00	30.000,00	600.000,00		SRB COSTRUZIONI S.r.L.	21	02474410616	549.000,00	10%	603.900,00	13,50%	81.000,00	
	22	735.000,00	35.000,00	700.000,00		R.T.I. SPAR	22	02474410616	640.500,00	10%	704.550,00	13,50%	94.500,00	
	24	525.000,00	25.000,00	500.000,00		F.LLI PESSOT SNC	24	01496180439	519.000,00	10%	570.900,00	1,20%	6.000,00	
	25	1.470.000,00	70.000,00	1.400.000,00		R.T.I. STEDA S.p.A.	25	01735830349	1.384.460,00	10%	1.522.906,00	6,11%	85.540,00	
MUSP inviti	2	735.000,00	35.000,00	700.000,00	12/08/2009	CATENA S.r.L.	2	0048230776	651.840,00	10%	717.024,00	11,88%	83.160,00	
	3	577.500,00	27.500,00	550.000,00		CATENA S.r.L.	3	0048230776	565.290,00	10%	621.819,00	2,22%	12.210,00	
	9	630.000,00	30.000,00	600.000,00		CATENA S.r.L.	9	0048230776	576.720,00	10%	634.392,00	8,88%	53.280,00	
	17	735.000,00	35.000,00	700.000,00		CATENA S.r.L.	17	0048230776	651.840,00	10%	717.024,00	11,88%	83.160,00	
	23	157.500,00	7.500,00	150.000,00		SRB COSTRUZIONI S.r.L.	23	03978500720	152.500,00	10%	167.750,00	3,33%	5.000,00	
	27	1.050.000,00	50.000,00	1.000.000,00		SRB COSTRUZIONI S.r.L.	27	03978500720	1.013.800,00	10%	1.115.180,00	3,62%	36.200,00	
MUSP II	26	535.000,00	25.000,00	510.000,00	12/08/2009	MODULCASA LINE S.p.A.	26	10735830349	493.945,00	10%	543.339,50	8,05%	41.055,00	
	29	3.045.000,00	145.000,00	2.900.000,00		R.T.I. SPAR - F.LLI SAVINI S.r.L.	29	01032490672	2.797.050,00	10%	3.076.755,00	8,55%	247.950,00	
	1	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00		31/08/2009	R.T.I. BFC Building & Facility Coop. a.r.l. - SICIT S.p.a.	1	08595411003	1.948.860,00	10%	2.143.746,00	7,56%	151.140,00
	5	3.255.000,00	155.000,00	3.100.000,00			R.T.I. BFC Building & Facility Coop. a.r.l. - SICIT S.p.a.	5	08595411003	3.020.733,00	10%	3.322.806,30	7,56%	234.267,00
	2	3.150.000,00	150.000,00	3.000.000,00			CATENA S.r.L.	2	0048230776	2.550.750,00	10%	2.805.825,00	19,98%	599.250,00
	3	735.000,00	35.000,00	700.000,00			R.T.I. CARANNANTE S.r.l. /PAO MAG S.r.l.	3	07171750636	703.920,00	10%	774.312,00	4,44%	31.080,00
8	1.260.000,00	60.000,00	1.200.000,00	R.T.I. CARANNANTE S.r.l. /PAO MAG S.r.l.	8		00484230776	1.206.720,00	10%	1.327.392,00	4,44%	53.280,00		
4	1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00	PREFAB S.r.l.	4		03384010264	1.695.600,00	10%	1.865.160,00	10,80%	194.400,00		
7	1.260.000,00	60.000,00	1.200.000,00	PREFAB S.r.l.	7	03384010264	1.122.000,00	10%	1.234.200,00	11,50%	138.000,00			
6	1.680.000,00	80.000,00	1.600.000,00	SRB Costruzioni S.r.l.	6	03978500720	1.543.520,00	10%	1.697.872,00	8,53%	136.480,00			
<b>Totale gare espletate</b>		<b>127.180.000,00</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>122.210.000,00</b>				<b>115.374.951,90</b>			<b>126.912.447,09</b>	<b>8,24%</b>	<b>10.779.048,10</b>	

Gare espletate	Lotti	Importo totale lotto	Oneri sicurezza	Importo lavori o fornitura	Data aggiudicazione	Aggiudicataria	Lotti	Partita IVA	Importo aggiudicato	IVA	Importo contrattuale (IVA inclusa)	ribasso	importo corrispondente al ribasso
<b>Altri oneri MUSP</b>													
Allacci rete idrica e fognaria						GRAN SASSO ACQUA			112.086,02		123.342,42		
Allacci rete gas						ENEL RETE GAS S.p.A.			11.570,95	20%	13.885,13		
Acquisto arredi scolastici per MUSP						Convenzione CONSIP			1.188.941,42	20%	1.426.732,69		
Servizio igiene ambientale 10 scuole						ECOTECH S.r.l.			15.000,00	20%	18.000,00		
Indagini geognostiche per studio sottosuolo 36 aree progetto scuole						CONGEO s.n.c.			278.280,00	20%	333.936,00		
<b>Totale altri oneri MUSP</b>									<b>1.605.878,39</b>		<b>1.915.896,24</b>		
<b>Altri oneri MAP</b>													
94 scatole dolciumi inaugurazione MAP Onna						Dolci Aveja S.r.l.			1.457,00	20%	1.748,40		
94 cofezioni dolciumi inaugurazione MAP Onna						Ines Nurzia già Sorelle Nurzia s.a.s.			1.043,40	20%	1.252,08		
Fornitura elementi di arredo MAP Onna						Metro S.p.A.			1.929,70	20%	2.315,64		
Fornitura lumi per MAP Onna						M.Sedici S.r.l.			3.948,50	20%	4.738,20		
Fornitura biancheria per MAP Onna						ITCAM S.r.l.			17.302,70	20%	20.763,24		
Fornitura elementi di arredo MAP Onna						Metro S.p.A.			10.941,75	20%	13.130,10		
Indagini geognostiche, gotecniche e geofisiche in 7 siti progetto MAP comune di L'Aquila						CONGEO s.n.c.			18.900,00	20%	22.680,00		
<b>Totale altri oneri MAP</b>									<b>55.523,05</b>		<b>66.627,66</b>		
<b>Gare in via di espletamento</b>													
<b>Totale gare in corso di espletamento</b>													
<b>Totale generale</b>		<b>127.180.000,00</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>122.210.000,00</b>					<b>117.036.353,34</b>		<b>128.894.970,99</b>		<b>10.779.048,10</b>
di cui per MAP									<b>54.074.651,95</b>		<b>57.561.129,45</b>		<b>5.416.271,10</b>
di cui per MUSP									<b>64.713.101,39</b>		<b>71.333.841,54</b>		<b>5.362.777,00</b>
Importo affidamenti a ditte locali		21.129.350,00											
importo affidamenti a ditte fuori regione		94.245.601,90											
		115.374.951,90											

<b>TOTALE GARE ESPLETATE</b>	<b>40</b>
<b>TOTALE CONTRATTI</b>	<b>58</b>