

PROSPETTO C.A.S.E.

Gare d'appalto	Importo a base d'asta (IVA esclusa)	Oneri sicurezza	Importo al netto degli oneri	Data aggiudicazione	Impresa appaltatrice	Lotti	Unità	Ribasso offerto	Importo contrattuale (oneri sicurezza inclusi)	Importo contrattuale complessivo	IVA	Importo contratti affidati (IVA inclusa)	Economie conseguenti a ribassi d'asta	Contratto data rep.	Gare	Contratti	Totale gare	Totale contratti	Contratti sottoscritti	
Esecuzione getti, posa ferro di armatura, puntellazione e cassetatura per realizzazione piastre in cemento armato - LOTTO 1G	€ 15.078.609,00	€ 97.500,00	€ 14.981.109,00	01/06/09	RTI: CONSORZIO EDILE C.M. GRUPPO BISON - G.D.M. COSTRUZIONI SPA	1		12,251%	€ 13.243.300,36	€ 13.243.300,36	10%	€ 14.567.630,40	€ 1.835.308,64	14/07/09	764	1	1			
Esecuzione getti, posa ferro di armatura, puntellazione e cassetatura per realizzazione piastre in cemento armato - LOTTO 7G	€ 13.686.737,40 <a href="#">ATTO AGGIUNTIVO</a>	€ 88.500,00	€ 13.598.237,40	01/06/09	ZOPPOLI & PULCHER S.p.A. (*)	1		9,800% 18,510%	€ 12.354.109,77	€ 12.354.109,77	10%	€ 13.589.520,75	€ 1.332.627,63	14/07/09	765	1	1	3	5	3
Esecuzione getti, posa ferro di armatura, puntellazione e cassetatura per realizzazione piastre in cemento armato - LOTTO 2G	€ 3.015.721,80 <a href="#">ATTO AGGIUNTIVO</a>	€ 19.500,00	€ 2.996.221,80	01/06/09	SACAIM S.p.A. (*)	1		15,510% 18,510%	€ 2.551.007,80	€ 2.551.007,80	10%	€ 2.806.108,58	€ 464.714,00	14/07/09	771	1	1			
Fornitura di calcestruzzo reso in opera. LOTTO 1	€ 9.000.000,00		€ 9.000.000,00	29/05/09	COLABETON S.p.A. (*)	1		8,000%	€ 8.280.000,00	€ 8.280.000,00	20%	€ 9.936.000,00	€ 720.000,00			1				
Fornitura di calcestruzzo reso in opera. LOTTO 2	€ 4.500.000,00		€ 4.500.000,00	29/05/09	COLABETON S.p.A. (*)	1		8,300%	€ 4.126.500,00	€ 4.126.500,00	20%	€ 4.951.800,00	€ 373.500,00	14/07/09	770	1	1	3	1	1
Fornitura di calcestruzzo reso in opera. LOTTO 3	€ 4.500.000,00		€ 4.500.000,00	29/05/09	COLABETON S.p.A. (*)	1		8,800%	€ 4.104.000,00	€ 4.104.000,00	20%	€ 4.924.800,00	€ 396.000,00			1				
Fornitura di rete elettrosaldata in acciaio B450 C (D.M. 14/01/08), ferro d'armatura, compresa l'armatura ordinaria necessaria e gli elementi distanziatori e di chiusura.	€ 12.870.000,00 <a href="#">QUINTO D'OBBLIGO</a> <a href="#">ATTO AGGIUNTIVO</a>		€ 12.870.000,00	29/05/09	LA VENETA RETI s.r.l.	1		1,212% 10,210%	€ 12.714.000,00 € 1.613.700,00	€ 14.327.700,00	20%	€ 17.193.240,00	€ 156.000,00	14/07/09	768	1	1	1	2	1
Fornitura e posa di pilastri in acciaio, completi di elementi di connessione alla soletta e capitelli per appoggio isolatori antisismici. LOTTO 1	€ 20.384.700,00 <a href="#">QUINTO D'OBBLIGO</a> <a href="#">QUINTO D'OBBLIGO</a>	€ 50.000,00	€ 20.334.700,00	02/06/09	RTI: TADDEI SPA - EDIMO METALLO SPA	1	3000	5,317%	€ 19.303.440,00 € 1.029.516,80 € 102.951,70	€ 20.435.908,50	20%	€ 24.523.090,20	€ 1.081.260,00	16/07/09	777	1	1	2	3	2
Fornitura e posa di pilastri in acciaio, completi di elementi di connessione alla soletta e capitelli per appoggio isolatori antisismici. LOTTO 2	€ 20.384.700,00 <a href="#">ATTO AGGIUNTIVO</a>	€ 50.000,00	€ 20.334.700,00	02/06/09	CORDIOLI&C. S.p.A.	1	3000 600	9,809%	€ 18.390.000,00	€ 18.390.000,00	20%	€ 22.068.000,00	€ 1.994.700,00	14/07/09	773	1	1			
Fornitura ed assistenza alla posa di sistemi di isolamento sismico - LOTTO 1IS	€ 4.160.000,00		€ 4.160.000,00	06/06/09	ALGA SPA (*)	1	2600	10,625%	€ 3.718.000,00	€ 3.718.000,00	20%	€ 4.461.600,00	€ 442.000,00	14/07/09	766	1	1			
Fornitura ed assistenza alla posa di sistemi di isolamento sismico - LOTTO 2IS	€ 3.200.000,00 <a href="#">QUINTO D'OBBLIGO</a> <a href="#">ATTO AGGIUNTIVO</a>	€ 64.000,00	€ 3.136.000,00	06/06/09	FIP INDUSTRIALE SPA	1	2000 400	8,000%	€ 2.949.120,00 € 176.947,20	€ 3.126.067,20	20%	€ 3.751.280,64	€ 250.880,00	14/07/09	775	1	1	3	5	3
Fornitura ed assistenza alla posa di sistemi di isolamento sismico - LOTTO 3IS	€ 2.240.000,00 <a href="#">QUINTO D'OBBLIGO</a> <a href="#">ATTO AGGIUNTIVO</a>		€ 2.240.000,00	06/06/09	ALGA SPA	1	1400 400	12,500% 17,500%	€ 1.960.000,00 € 661.500,00	€ 2.621.500,00	20%	€ 3.145.800,00	€ 280.000,00	14/07/09	767	1	1			

PROSPETTO C.A.S.E.

Gare d'appalto	Importo a base d'asta (IVA esclusa)	Oneri sicurezza	Importo al netto degli oneri	Data aggiudicazione	Impresa appaltatrice	Lotti	Unità	Ribasso offerto	Importo contrattuale (oneri sicurezza inclusi)	Importo contrattuale complessivo	IVA	Importo contratti affidati (IVA inclusa)	Economie conseguenti a ribassi d'asta	Contratto data rep.	Gare	Contratti	Totale gare	Totale contratti	Contratti sottoscritti	
Realizzazione dei lavori relativi agli scavi ed al movimento di terra - LOTTO 1S	€ 3.394.340,21	€ 140.000,00	€ 3.254.340,21	04/06/09	CO.GE.FER. SpA(*)	1		27,369%	€ 2.503.659,84	€ 2.503.659,84	10%	€ 2.754.025,82	€ 890.680,37	14/07/09	772	1				
Realizzazione dei lavori relativi agli scavi ed al movimento di terra - LOTTO 7S	€ 3.005.759,04	€ 129.800,00	€ 2.875.959,04	04/06/09	ATI PRS PRODUZIONE E SERVIZI(*)	1		35,630%	€ 1.981.054,83	€ 1.981.054,83	10%	€ 2.179.160,31	€ 1.024.704,21	14/07/09	776	1	3	4	3	
Realizzazione dei lavori relativi agli scavi ed al movimento di terra - LOTTO 2S	€ 703.142,37	€ 28.600,00	€ 674.542,37	05/06/09	MIDAL Srl	1		13,510%	€ 612.011,68	€ 612.011,68	10%	€ 673.212,85	€ 91.130,69	14/07/09	774	1				
	ATTO AGGIUNTIVO															1				
Progettazione e realizzazione di edifici residenziali Lotti: 30 importo complessivo a base di gara: € 330.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 200.000,00	€ 10.057.000,00	13/06/09	WOOD BETON SPA	1	5	6,750%	€ 10.257.000,00	€ 12.267.372,00	10%	€ 13.494.109,20	€ 743.000,00	05/08/09	790					
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 40.000,00	€ 1.970.372,00				1		€ 2.010.372,00											
	€ 22.000.000,00	€ 600.000,00	€ 19.673.418,76	13/06/09	RTI: CONSORZIO STABILE CONSTA S.C.P.A. - SICAP SPA	2	10	7,850%	€ 20.273.418,76	€ 22.260.213,79	10%	€ 24.486.235,17	€ 1.726.581,24	06/08/09	794					
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 60.820,26	€ 1.925.974,77				1		€ 1.986.795,03											
	€ 11.000.000,00	€ 440.000,00	€ 10.010.000,00	13/06/09	CONSORZIO ETRURIA SOC. COOP. A R.L.(*)	1	5	5,000%	€ 10.450.000,00	€ 12.498.200,00	10%	€ 13.748.020,00	€ 550.000,00	13/08/09	796					
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 88.000,00	€ 1.960.200,00				1		€ 2.048.200,00											
	€ 55.000.000,00	€ 1.751.300,00	€ 50.998.700,00	13/06/09	RTI: IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SPA - TADDEI SPA	5	25	4,090%	€ 52.750.000,00	€ 54.817.800,00	10%	€ 60.299.580,00	€ 2.250.000,00	06/08/09	793					
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 70.052,00	€ 1.997.748,00				1		€ 2.067.800,00											
	€ 11.000.000,00	€ 274.539,92	€ 10.204.060,08	13/06/09	RTI: COGE COSTRUZIONI GENERALI SPA - CONSORZIO ESI	1	5	4,740%	€ 10.478.600,00	€ 12.532.405,60	10%	€ 13.785.646,16	€ 521.400,00	16/09/09	829					
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 54.907,86	€ 1.998.897,74				1		€ 2.053.805,60											
	€ 11.000.000,00	€ 438.000,00	€ 10.512.000,00	13/06/09	RTI: ING. ARMIDO FREZZA SRL - WALTER FREZZA COSTRUZIONI SRL - ARCLEGNO SPA	1	5	0,450%	€ 10.950.000,00	€ 13.096.200,00	10%	€ 14.405.820,00	€ 50.000,00	04/08/09	787					
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 87.600,00	€ 2.058.600,00				1		€ 2.146.200,00											
	€ 11.000.000,00	€ 261.140,40	€ 10.184.474,60	13/06/09	MERAVIGLIA SPA	1	5	5,040%	€ 10.445.615,00	€ 12.492.955,54	10%	€ 13.742.251,09	€ 554.385,00	04/08/09	786					
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 52.228,08	€ 1.995.112,46				1		€ 2.047.340,54											
	€ 11.000.000,00	€ 385.000,00	€ 10.190.400,00	13/06/09	RTI: ESCHILO 1 SRL - COGEIM SPA - ALFA COSTRUZIONI 2008 SRL	1	5	3,860%	€ 10.575.400,00	€ 12.648.178,40	10%	€ 13.912.996,24	€ 424.600,00	05/08/09	789					
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 77.000,00	€ 1.995.778,40				1		€ 2.072.778,40											
€ 44.000.000,00	€ 858.898,38	€ 858.898,38	13/06/09	RTI: ITER GESTIONE E APPALTI SPA - SLED SPA - VITALE COSTRUZIONI SPA	4	20	2,110%	€ 42.051.483,15	€ 44.182.415,24	10%	€ 48.600.656,76	€ 928.400,00	06/08/09	791						
QUINTO D'OBBLIGO	€ 43.071,60	€ 2.087.860,49				0,52		€ 2.130.932,09									1	16	16	

PROSPETTO C.A.S.E.

Gare d'appalto	Importo a base d'asta (IVA esclusa)	Oneri sicurezza	Importo al netto degli oneri	Data aggiudicazione	Impresa appaltatrice	Lotti	Unità	Ribasso offerto	Importo contrattuale (oneri sicurezza inclusi)	Importo contrattuale complessivo	IVA	Importo contratti affidati (IVA inclusa)	Economie conseguenti a ribassi d'asta	Contratto data rep.	Gare	Contratti	Totale gare	Totale contratti	Contratti sottoscritti	
<i>segue</i> Progettazione e realizzazione di edifici residenziali LOTTI: 30 importo complessivo a base di gara: € 330.000.000,00	€ 22.000.000,00	€ 607.200,00	€ 19.632.800,00	13/06/09	RTI: DONATI SPA - TIRRENA LAVORI SRL - DEMA COSTRUZIONI SRL - Q5 SRL	2	10	8,000%	€ 20.240.000,00	€ 22.223.520,00	10%	€ 24.445.872,00	€ 1.760.000,00	05/08/09	788	1				
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 60.720,00	€ 1.922.800,00				1		€ 1.983.520,00											
	€ 11.000.000,00	€ 407.791,59	€ 10.252.308,41	13/06/09	CONSORZIO STABILE ARCALE(*)	1	5	3,090%	€ 10.660.100,00	€ 12.749.479,60	10%	€ 14.024.427,56	€ 339.900,00	03/09/08	811	1				
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 81.558,32	€ 2.007.821,28				1		€ 2.089.379,60											
	€ 11.000.000,00	€ 206.735,20	€ 10.393.264,80	13/06/09	D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI GENERALI SRL	1	5	3,640%	€ 10.600.000,00	€ 12.677.600,00	10%	€ 13.945.360,00	€ 400.000,00	04/08/09	785	1				
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 41.347,04	€ 2.036.252,96				1		€ 2.077.600,00											
	€ 44.000.000,00	€ 1.320.000,00	€ 41.080.000,00	13/06/09	ORCEANA COSTRUZIONI SPA	4	20	3,640%	€ 42.400.000,00	€ 44.477.600,00	10%	€ 48.925.360,00	€ 1.600.000,00	04/08/09	783	1				
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 66.000,00	€ 2.011.600,00				1		€ 2.077.600,00											
	€ 22.000.000,00	€ 660.000,00	€ 20.900.000,00	13/06/09	IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI SRL	2	10	2,000%	€ 21.560.000,00	€ 23.672.880,00	10%	€ 26.040.168,00	€ 440.000,00	04/08/09	784	1				
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 66.000,00	€ 2.046.880,00				1		€ 2.112.880,00											
	€ 22.000.000,00	€ 643.200,00	€ 20.796.800,00	13/06/09	COSBAU SPA	2	10	2,550%	€ 21.440.000,00	€ 23.541.120,00	10%	€ 25.895.232,00	€ 560.000,00	18/08/09	797	1				
	QUINTO D'OBBLIGO	€ 64.320,00	€ 2.036.800,00				1		€ 2.101.120,00											
€ 11.000.000,00	€ 368.270,26	€ 9.949.223,14	13/06/09	RTI: ILLE PREFABBRICATI S.p.A. - BELWOOD S.r.l.	1	5	1,570%	€ 10.317.493,40	€ 10.317.493,40	10%	€ 11.349.242,74	€ 682.506,60	03/09/08	810	1					
Fornitura di calcestruzzo reso in opera	€ 3.600.000,00	€ -	€ 3.600.000,00		SOCIETA' MERIDIONALE INERTI SMI Srl			11,000%	€ 3.204.000,00	€ 3.204.000,00	20%	€ 3.844.800,00	€ 396.000,00	31/08/09	799	1	1	1	1	
Fornitura, trasporto e montaggio di arredi per 4.000 alloggi LOTTI 4	€ 13.975.187,50	€ 62.000,00	€ 13.913.187,50	17/07/09	DELTONGO INDUSTRIE SPA	1		34,700%	€ 9.147.311,44	€ 9.147.311,44	20%	€ 10.976.773,73	€ 4.827.876,06	29/07/09	780	1				
	€ 13.975.187,50	€ 62.000,00	€ 13.913.187,50	17/07/09	MOBILIFICIO FLORIDA SRL	1		40,250%	€ 8.375.129,53	€ 8.375.129,53	20%	€ 10.050.155,44	€ 5.600.057,97	29/07/09	781	1				
	€ 13.975.187,50	€ 62.000,00	€ 13.913.187,50	17/07/09	RTI-EUROPEO SPA PM.INTERNATIONAL FURNISHING SRL	1		36,000%	€ 8.966.440,00	€ 8.966.440,00	20%	€ 10.759.728,00	€ 5.008.747,50	29/07/09	782	1				
	€ 13.975.187,50	€ 62.000,00	€ 13.913.187,50	17/07/09	ESTEL OFFICE SPA	1		25,000%	€ 10.496.890,63	€ 10.496.890,63	20%	€ 12.596.268,76	€ 3.478.296,87	29/07/09	779	1				
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area S.ELIA 2 - 10	€ 891.790,39	€ 29.429,08	€ 862.361,31	24/07/09	VALENTINI COSTRUZIONI S.A.S.	1		21,817%	€ 703.649,02	€ 703.649,02	10%	€ 774.013,93	€ 188.141,37	15/09/09	824	1	1			
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area S.ELIA 1 - 9	€ 1.784.476,83	€ 58.887,74	€ 1.725.589,09	22/07/09	G.C.G. S.R.L.	1		15,750%	€ 1.512.696,55	€ 1.512.696,55	10%	€ 1.663.966,20	€ 271.780,28	17/09/09	836	1	1			
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area S.ANTONIO - 1	€ 2.583.870,29	€ 74.603,43	€ 2.509.266,86	28/07/09	RIDOLFI IDIO E FIGLI S.R.L.	1		16,552%	€ 2.168.536,44	€ 2.168.536,44	10%	€ 2.385.390,08	€ 415.333,85	15/09/09	827	1	1			

PROSPETTO C.A.S.E.

Gare d'appalto	Importo a base d'asta (IVA esclusa)	Oneri sicurezza	Importo al netto degli oneri	Data aggiudicazione	Impresa appaltatrice	Lotti	Unità	Ribasso offerto	Importo contrattuale (oneri sicurezza inclusi)	Importo contrattuale complessivo	IVA	Importo contratti affidati (IVA inclusa)	Economie conseguenti a ribassi d'asta	Contratto data rep.	Gare	Contratti	Totale gare	Totale contratti	Contratti sottoscritti		
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area SASSA ZONA NSI - 14	€ 2.982.497,95	€ 98.422,43	€ 2.884.075,52	24/07/09	P.R.S. PRODUZIONE E SERVIZI S.R.L.	1		7,120%	€ 2.777.151,77	€ 2.777.151,77	10%	€ 3.054.866,95	€ 205.346,18		1	1	11	11	10		
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area CESE DI PRETURO - 3	€ 3.820.180,18	€ 126.065,95	€ 3.694.114,23	24/07/09	CODIMAR S.r.l.	1		5,950%	€ 3.600.380,38	€ 3.600.380,38	10%	€ 3.960.418,42	€ 219.799,80	17/09/09	837	1				1	1
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area BAZZANO - 8	€ 4.254.040,87	€ 140.383,35	€ 4.113.657,52	24/07/09	ING. ARMIDO FREZZA S.R.L.	1		6,190%	€ 3.999.405,47	€ 3.999.405,47	10%	€ 4.399.346,02	€ 254.635,40	15/09/09	828	1				1	1
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria AREA 20 - Arischia	€ 734.615,86	€ 29.384,63	€ 705.231,23	12/08/09	CO.M.AB APPALTI PUBBLICI E PRIVATI s.n.c.di Le Donne C & C.	1		15,830%	€ 622.977,76	€ 622.977,76	10%	€ 685.275,53	€ 111.638,10	17/09/09	840	1				1	1
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria AREA 2 - Collebrincioni	€ 570.054,92	€ 22.802,20	€ 547.252,72	12/08/09	CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL	1		25,350%	€ 431.326,36	€ 431.326,36	10%	€ 474.458,99	€ 138.728,56	15/09/09	825	1				1	1
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria AREA 5 - Paganica	€ 1.003.936,85	€ 40.157,47	€ 963.779,38	12/08/09	M.I.C. MOLISANA INERTI CONGLOMERATI S.R.L.	1		6,110%	€ 945.049,93	€ 945.049,93	10%	€ 1.039.554,92	€ 58.886,92	21/09/09	844	1				1	1
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria AREA 16 - Camarda	€ 1.257.339,07	€ 50.293,56	€ 1.207.045,51	12/08/09	SAN GIOVANNI INERTI DI PIERO. MASCITTI SRL	1		16,010%	€ 1.064.091,08	€ 1.064.091,08	10%	€ 1.170.500,19	€ 193.247,99	17/09/09	839	1				1	1
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria AREA 7 - Tempera	€ 1.594.516,35	€ 63.780,65	€ 1.530.735,70	12/08/09	IMPRESA EDILE DI COLA MICHELE	1		18,480%	€ 1.311.636,39	€ 1.311.636,39	10%	€ 1.442.800,03	€ 282.879,96	17/09/09	835	1	1	1			
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione esterna ai lotti AREA Pagliare di Sassa - Paganica - tempera - Camarda - Arischia - Collebrincioni	€ 3.595.737,06	€ 114.868,66	€ 3.480.868,40	12/08/09	I PLATANI SRL	1		4,350%	€ 3.444.319,28	€ 3.444.319,28	10%	€ 3.788.751,21	€ 151.417,78	15/09/09	826	1	1	2	2	2	
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione esterna ai lotti AREA Cese di Preturo - Sassa - N.S.I. 14 - S. Elia 1 - S. Elisa 2 - Bazzano	€ 2.785.837,72	€ 88.995,78	€ 2.696.841,94	12/08/09	FACCIOLINI SRL	1		20,530%	€ 2.232.176,07	€ 2.232.176,07	10%	€ 2.455.393,68	€ 553.661,65	17/09/09	841	1	1				1
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area AREA 25 - GIGNANO	€ 754.883,96	€ 30.195,36	€ 724.688,60	24/08/09	COGET SRL	1		23,770%	€ 582.625,48	€ 582.625,48	10%	€ 640.888,03	€ 172.258,48	23/09/09	851	1	1	8	8	8	
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area AREA 23 - ASSERGI 2	€ 986.602,90	€ 39.464,12	€ 947.138,78	24/08/09	COCO MARIA GIOVANNA	1		20,210%	€ 795.186,15	€ 795.186,15	10%	€ 874.704,77	€ 191.416,75	23/09/09	845	1	1				1
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area AREA 26 - COPPITO 2	€ 1.321.933,70	€ 52.877,35	€ 1.269.056,35	24/08/09	CISE SRL	1		22,142%	€ 1.040.939,24	€ 1.040.939,24	10%	€ 1.145.033,17	€ 280.994,46	23/09/09	849	1	1				1
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area AREA 27 - COPPITO 3	€ 2.563.664,37	€ 102.546,57	€ 2.461.117,80	24/08/09	TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	1		18,170%	€ 2.116.479,27	€ 2.116.479,27	10%	€ 2.328.127,19	€ 447.185,10	23/09/09	847	1	1				1
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area AREA 21 - ROIO POGGIO	€ 1.621.623,84	€ 64.864,95	€ 1.556.758,89	25/08/2009	CO.GE.PRI SRL	1		10,500%	€ 1.458.164,16	€ 1.458.164,16	10%	€ 1.603.980,57	€ 163.459,68	23/09/09	850	1	1				1

PROSPETTO C.A.S.E.

Gare d'appalto	Importo a base d'asta (IVA esclusa)	Oneri sicurezza	Importo al netto degli oneri	Data aggiudicazione	Impresa appaltatrice	Lotti	Unità	Ribasso offerto	Importo contrattuale (oneri sicurezza inclusi)	Importo contrattuale complessivo	IVA	Importo contratti affidati (IVA inclusa)	Economie conseguenti a ribassi d'asta	Contratto data rep.	Gare	Contratti	Totale gare	Totale contratti	Contratti sottoscritti	
Realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria dell'area AREA 4 - PAGLIARE DI SASSA	€ 2.799.579,77	€ 111.983,19	€ 2.687.596,58	27/08/09	COLANZI SRL	1		23,155%	€ 2.177.266,78	€ 2.177.266,78	10%	€ 2.394.993,46	€ 622.312,99	23/09/09	846	1	1			
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria AREA 24 - PAGANICA 2	€ 2.757.735,04	€ 110.309,40	€ 2.647.425,64	27/08/09	MARINELLI UMBERTO	1		15,281%	€ 2.353.181,93	€ 2.353.181,93	10%	€ 2.588.500,12	€ 404.553,11	24/09/09	852	1	1			
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria AREA 22 - ROIO 2	€ 1.270.672,23	€ 50.826,89	€ 1.219.845,34	27/08/09	CONGLOBIT SRL	1		20,899%	€ 1.015.736,75	€ 1.015.736,75	10%	€ 1.117.310,43	€ 254.935,48	23/09/09	848	1	1			
Demolizione fabbricati insistenti nell'area "ex cantiere Impregilo" - in L'Aquila fraz. Assergi	€ 184.980,00	€ 4.000,00	€ 180.980,00	27/08/09	CODISAB SRL			23,215%	€ 142.965,49	€ 142.965,49	10%	€ 157.262,04	€ 42.014,51			1	1	1	1	0
fornitura e installazione ascensori per gli edifici residenziali C.A.S.E. LOTTI 3 DA 146	€ 3.174.500,00	€ 68.700,00	€ 3.105.800,00	07/07/09	MARROCCO ELEVATORS SRL	1	146	14,110%	€ 2.736.271,62	€ 2.736.271,62	20%	€ 3.283.525,94	€ 438.228,38			1				
	€ 3.174.500,00	€ 68.700,00	€ 3.105.800,00		RTI: SAS SRL - GRIVAN GROUP SRL	1	146	14,280%	€ 2.730.991,76	€ 2.730.991,76		€ 3.277.190,11	€ 443.508,24			1	1	1	3	0
	€ 3.174.500,00	€ 68.700,00	€ 3.105.800,00		SCHINDLER SPA	1	146	19,700%	€ 2.562.657,40	€ 2.562.657,40		€ 3.075.188,88	€ 611.842,60			1				
Realizzazione lavori relativi alla sistemazione del verde	€ 9.000.000,00	€ 150.000,00	€ 8.850.000,00	16/09/09	RTI: 3A PROGETTI-GSA SRL-O.CI.MA SRL-BELLOMIA-SEBASTIANINI-EUROINGENERIN SRL	1		26,220%	€ 6.639.999,99	€ 6.639.999,99	10%	€ 7.303.999,99	€ 2.360.000,01			1		1	2	0
	€ 9.000.000,00	€ 150.000,00	€ 8.850.000,00		CONSORZIO SESTANTE	1		28,110%	€ 6.469.801,88	€ 6.469.801,88		€ 7.116.782,07	€ 2.530.198,12			1	1			
<b>Totale (a)</b>	<b>€ 579.268.529,97</b>	<b>€ 13.302.843,67</b>	<b>€ 540.369.636,72</b>						<b>€ 556.655.689,56</b>	<b>€ 556.655.689,56</b>		<b>€ 625.056.195,33</b>	<b>€ 56.183.662,52</b>		<b>42</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>68</b>	<b>54</b>	
<b>Importo affidamenti a imprese abruzzesi</b>									<b>€ 145.090.607,41</b>	pari al	<b>26,06%</b>									
<b>Importo affidamenti ad altre imprese</b>									<b>€ 411.565.082,15</b>	pari al	<b>73,94%</b>									
Lavori per la produzione di energia elettrica fotovoltaica mediante l'affidamento in comodato d'uso di superfici e spazi nell'ambito del progetto C.A.S.E. (L'Aquila) su cui progettare, realizzare e gestire gli impiantiProduzione Contratto attivo				07/08/09	RTI: ENER POINT S.p.A. - ENER POINT ENERGY S.r.L. - TROIANI & CIARROCCHI S.r.L.-			9,01%												
<b>Totale (b)</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>																	
<b>in corso di espletamento</b>																				
<b>Totale (C)</b>	<b>€ -</b>		<b>€ -</b>																	
<b>da espletare</b>																				
Fognatura Assergi-Paganica	€ 2.500.000,00		€ 2.500.000,00																	
Realizzazione lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria (1)	€ 14.465.000,00		€ 14.465.000,00																	

PROSPETTO C.A.S.E.

Gare d'appalto	Importo a base d'asta (IVA esclusa)	Oneri sicurezza	Importo al netto degli oneri	Data aggiudicazione	Impresa appaltatrice	Lotti	Unità	Ribasso offerto	Importo contrattuale (oneri sicurezza inclusi)	importo contrattuale complessivo	IVA	Importo contratti affidati (IVA inclusa)	Economie conseguenti a ribassi d'asta	Contratto data rep.	Gare	Contratti	Totale gare	Totale contratti	Contratti sottoscritti	
<b>Totale (d)</b>	€ 16.965.000,00		€ 16.965.000,00																	