

M.U.S.P.

Gare espletate	Procedura	identificativo lotto	Importo a base d'asta	Oneri sicurezza	ribasso offerto	Data aggiudicazione	Impresa appaltatrice	N. lotti aggiudicati	Importo contratti affidati anche a seguito di atti aggiuntivi (IVA inclusa)
TOTALE GENERALE									€ 80.412.177,52
MUSP I Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e cposa in opera di Moduli Uso Scolastico Provvisorio, con modalità "chiavi in mano"	aperta	1	€ 1.890.000,00	90.000,00	7,70%	22/07/2009	R.T.I. CEMIT S.r.L.	4	€ 1.926.540,00
		5	€ 1.627.500,00	77.500,00	7,70%		WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.		€ 1.658.965,00
		6	€ 1.575.000,00	75.000,00	7,70%		R.T.I. CEMIT S.r.L.		€ 1.605.450,00
		11	€ 1.890.000,00	90.000,00	7,70%		WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.		€ 1.926.540,00
		7	€ 2.835.000,00	135.000,00	6,00%		R.T.I. CEMIT S.r.L.	1	€ 2.940.300,00
							WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.		€ 365.563,94
		12	€ 7.350.000,00	350.000,00	7,23%		A.T.I. CMP COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE Srl	1	€ 7.528.290,00
							BTP VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI S.r.l.		
		13	€ 5.250.000,00	250.000,00	8,03%		R.T.I. SPAR	1	€ 5.333.350,00
							F.LLI SAVINI S.r.L.		
		14	€ 787.500,00	37.500,00	1,05%		ALGECO S.p.A.	1	€ 857.587,50
		15	€ 5.460.000,00	260.000,00	2,50%		R.T.I. TOSONI S.p.A.	1	€ 5.863.000,00
							SAIRA EUROPE		
		16	€ 4.200.000,00	200.000,00	7,07%		SRB COSTRUZIONI S.r.L.	1	€ 4.308.920,00
									€ 88.615,19
		10	€ 5.145.000,00	245.000,00	11,00%		R.T.I. STEDA S.p.A.	1	€ 7.389.800,00
							F.LLI PESSOT SNC		
		20	€ 2.310.000,00	110.000,00	9,00%		R.T.I. STEDA S.p.A.	1	€ 7.389.800,00
							F.LLI PESSOT SNC		
		18	€ 1.995.000,00	95.000,00	13,50%		COMI S.R.L.	3	€ 1.912.350,00
		21	€ 630.000,00	30.000,00	13,50%				€ 603.900,00
		22	€ 735.000,00	35.000,00	13,50%				€ 704.550,00
					7.714,47				€ 155.292,42
		24	€ 525.000,00	25.000,00	1,20%		PIANCATELLI & C. S.r.L.	1	€ 570.900,00
		25	€ 1.470.000,00	70.000,00	6,11%		MODULCASA LINE S.p.A.	1	€ 1.522.906,00
MUSP inviti Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli uso scolastico provvisorio	negoziata (art. 57, comma 6, d.lgs. 163/2006; OPCM 3755/2009 e OPCM 3790/2009)	2	€ 735.000,00	35.000,00	11,88%	12/08/2009	CATENA S.r.L.	4	€ 717.024,00
		3	€ 577.500,00	27.500,00	2,22%		CATENA S.r.L.		€ 621.819,00
		9	€ 630.000,00	30.000,00	0,00%		CATENA S.r.L.		
		17	€ 735.000,00	35.000,00	11,88%		CATENA S.r.L.		€ 717.024,00
		26	€ 535.000,00	25.000,00	8,05%		MODULCASA LINE S.p.A.	1	€ 543.339,50
		29	€ 3.045.000,00	145.000,00	8,55%	R.T.I. SPAR - F.LLI SAVINI S.r.L.	1	€ 3.076.755,00	
		9				DE.BE.CO.SPA		€ 646.800,00	
		23	€ 157.500,00	7.500,00	3,33%	13/08/2009	SRB COSTRUZIONI S.r.L.	2	€ 167.750,00
		27	€ 1.050.000,00	50.000,00	3,62%		SRB COSTRUZIONI S.r.L.		€ 1.115.180,00
								€ 406.703,58	
		1	€ 2.100.000,00	100.000,00	7,56%		R.T.I. BFC Building & Facility Coop. a.r.l. – SICIT S.p.a.	2	€ 2.143.746,00

M.U.S.P.

Gare espletate	Procedura	Identificativo lotto	Importo a base d'asta	Oneri sicurezza	ribasso offerto	Data aggiudicazione	Impresa appaltatrice	N. lotti aggiudicati	Importo contratti affidati anche a seguito di atti aggiuntivi (IVA inclusa)
MUSP II Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di Moduli Provvisori ad Uso Scolastico, Convitto e ad Uso Ufficio, con modalità "chiavi in mano".	aperta	5	€ 3.255.000,00	155.000,00	7,56%	31/08/2009	R.T.I. BFC Building & Facility Coop. a.r.l. – SICIT S.p.a.	2	€ 3.322.806,30
		2	€ 3.150.000,00	150.000,00	19,98%		CATENA S.r.L		€ 2.805.825,00
		3	€ 735.000,00	35.000,00	4,40%		R.T.I. CARANNANTE S.r.l. /PAO MAG S.r.l.	2	€ 774.312,00
		8	€ 1.260.000,00	60.000,00	4,44%		R.T.I. CARANNANTE S.r.l. /PAO MAG S.r.l.		€ 1.327.392,00
		4	€ 1.890.000,00	90.000,00	10,80%		PREFAB S.r.l.	2	€ 1.865.160,00
		7	€ 1.260.000,00	60.000,00	11,50%		PREFAB S.r.l.		€ 1.234.200,00
		6	€ 1.680.000,00	80.000,00	8,53%		SRB Costruzioni S.r.l.	1	€ 1.697.872,00
MUSP Conservatorio Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di Moduli Provvisori ad Uso Scolastico per Conservatorio	aperta	1	€ 5.775.000,00	275.000,00	28,73%		C.M.P. Costruzioni Metalliche Prefabbricate S.r.l.	1	€ 4.614.335,00
MUSP Uffici Giudiziari Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di MUSP per Uffici Giudiziari zona di Bazzano	negoziata	1	€ 850.000,00	50.000,00	9,44%		R.T.I. CARANNANTE S.r.l. /PAO MAG S.r.l.	1	€ 851.928,00
MP Mensa di Celestino Progettazione, lavori, fornitura in opera di Moduli Provvisori per la Mensa di Celestino, comprensivi dei necessari arredi e attrezzature	negoziata	1	€ 2.832.500,00	82.500,00	17,90%		MERAVIGLIA S.p.A.	1	€ 2.574.365,75
TOTALE			€ 77.927.500,00						€ 78.487.157,18

M.U.S.P.

Gare espletate	Procedura	identificativo lotto	Importo a base d'asta	Oneri sicurezza	ribasso offerto	Data aggiudicazione	Impresa appaltatrice	N. lotti aggiudicati	Importo contratti affidati anche a seguito di atti aggiuntivi (IVA inclusa)
Operde di completamento MUSP									
Allacci rete idrica e fognaria	negoziata						GRAN SASSO ACQUA		€ 131.142,42
Allacci rete gas	negoziata						ENEL RETE GAS S.p.A.		€ 14.657,31
Allacci energia elettrica	negoziata						ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.		€ 23.694,29
Acquisto arredi scolastici per MUSP	negoziata						Convenzione CONSIP		€ 1.282.557,57
Acquisto apparecchiature informatiche per MUSP	negoziata						Convenzione CONSIP		€ 3.255,33
Servizio igiene ambientale 10 scuole	negoziata						ECOTECH S.r.l.		€ 18.000,00
Servizio igiene ambientale 7 scuole	negoziata						ECOTECH S.r.l.		€ 10.800,00
Servizio igiene ambientale 2 scuole	negoziata						ECOTECH S.r.l.		€ 3.600,00
Servizio igiene ambientale 1 scuola	negoziata						ECOTECH S.r.l.		€ 1.800,00
Servizio igiene ambientale 3 scuole	negoziata						ECOTECH S.r.l.		€ 5.400,00
Servizio igiene ambientale 3 scuole	negoziata						ECOTECH S.r.l.		€ 5.400,00
Servizio igiene ambientale 4 scuole	negoziata						ECOTECH S.r.l.		€ 7.200,00
Servizio igiene ambientale 3 scuole	negoziata						ECOTECH S.r.l.		€ 5.400,00
Indagini geognostiche per studio sottosuolo 36 aree progetto scuole	negoziata						CONGEO s.n.c.		€ 333.936,00
Incarico di consulenza tecnica lavori scuola Infanzia e primaria Circolo Silvestro dell'aquila De Amicis	negoziata						Prof. Raffaele LANDOLFO		€ 6.000,00
Elementi di arredo da cucina ed utensileria varia	negoziata						ARCA CUCINE S.r.l.		€ 25.304,88
Incarico di consulenza tecnica lavori MUSP - lotto 13	negoziata						Arch. Ornella IORIO		€ 3.000,00
Acquisto n. 1 targa cm 30x50	negoziata						Art Work		€ 45,60
Fornitura elettrodomestici Istituti scolastici	negoziata						D'Amico Arredamenti sas		€ 4.500,00
Fornitura arredi asilo Casetta Fantasia	negoziata						Vastarredo srl		€ 39.326,94
Totale altri oneri MUSP									€ 1.925.020,34
TOTALE GENERALE									€ 80.412.177,52